





회 의 록

공 사 명	하남 스위트 컬쳐 신축공사						
회의안건				회의	주간공정, 월간공정, 상시, 특별, 기타		
일 시	2022년 06월 10일						
장 소	하남 스위트 컬쳐 신축공사 현장사무실 내						
참 석 자							
소 속	직위/직책	성 명	서 명	소 속	직위/직책	성 명	서 명
에스엔씨	소장	강영주		에스엔씨	소장	이성진	
지원건설	소장	김동욱		"	부장	이영우	

회 의 내 용

1	현장: 민이사님 협의로 17일 발기로 협의. 양: 7ton 북공 위에 다 올리면	
2	못 베틀, 약 2개씩 나누어 하차(제안, 골조소장)	장 소장.
3	토목 김 소장: 토목 빔도 현장 내 공간 부족으로 반입 못 하는 상황...	
4	2. E/V 홀 설치하는 스티로폼 두께 200mm이며, 터파기 레벨 2m에는 그 두께	
5	가 포함되어있다는 내용.	
6	3. 레벨 기초상단 측량: 토목 측량 완료. 골조 재확인 필요.	
7	4. 배림 타설시 배림 → 먹 → PF보드 순서로 시공.	
8	5. 건축감리 지적사항: E/V HALL 에도 PF보드 (단열, 결로 목적)	
9	지내려시험: 수요일 예상. 시험 하루 전 연락요청.	
10	6. Kick 볼록: 설치위치 아래에 얹어있어 얹게 파고 얹게 타설(김동욱 소장)	
	7. 파일 사강/인발 여부: POST 파일은 사강이며, 나머지 (스라이드)는 인발.	
	현장 북동측: 자리가 애매하여 인발이 어려움.	
	현장 남서측: 도로 점용허가 필요.	