







회 의 록

공 사 명	하남 스위트 컬쳐 신축공사						
회의안전				회의	주간공정, 월간공정, 상시, 특별, 기타		
일 시	2022년 06월 03일						
장 소	하남 스위트 컬쳐 신축공사 현장사무실 내						
참 석 자							
소 속	직위/직책	성 명	서 명	소 속	직위/직책	성 명	서 명
한원재	소장	이성원		한원재	소장	김동욱	
"	부장	이영우		정우이영우	부장	김보승	
이성원	소장	박지호					
이성원	소장	장현우					

회 의 내 용

1	(1) 토공 17일 마무리. 골조와 2차현의 완료. 가능하면 이대로 유지.	
2	바닥 20일. 기초 말일 예정.	
3	전기: 배관 *Con'C 타설후 접지공사. PH 접지.	
4		
5	(2) 6월 2주까지 시공계획서 제출요. (설비, 전기)	
6	(3) 설비 - 외부로 우수 흐름이 잡혀있지 않다.	
7	- 내부로 배관 여부 등 협의	
8	(4) 개구부 - 설비, 전기 등 개구부 검토.	
9	가급적 지양. 슬라브 등 틈새에 물탄 증진.	
10	(5) 안전 - 토목: 작업자 승하강로 설치.	
	골조: 7월부터 작업할텐데, 개구부. 단부 시공시 각별히 유의.	
	5.2. 6.2 안전보건공단 점검시 토목 2명 휴면... 점검시 지양.	
	재떨이 2개소 배치. 지점강소에서 휴면 유도.	

[illegible]

1. 배리₂ Con'c 타설시 북공 위에 펌프카 설치.

- | | |
|--------------------------|--|
| 2. MAT 기초 타설 시 펌프가 2대 설치 | |
|--------------------------|--|

2.1. 레미콘 수급 불확실시 2대 설치는 불필요.

3. 펌프가 마우스리지를 펼쳐야 하므로 1차로만 점용할 수는 없음.

(1) 자재 반입 (전기, 설비) : 여유공간 부족.

1. 외부에 붙여 보관하되, 가입증 (9부)은 공문 공사 관계로 보관 불만장.

- (8) 주말근무 : 준공 기일에 약 1달 ~ 1달 반 늦으므로 주말작업 필요.

1. 작업자들에게 강요해서는 안 되며, 설득, 회유해야 함.

- | | |
|--------------------------|--|
| 2. 주말작업 강요 고발 사례에 대한 내용. | |
|--------------------------|--|

(4) TBM : 기금적 전환이 7시에 모여 TBM 진행.

1. 전원 모이기 편리하므로, 각 업체에 양식 배부

- | | |
|---------------------------|--|
| 2. 필요 서류: (1) 글꼴과 명단 (명부) | |
|---------------------------|--|

(2) 사질 대지	
-----------	--

10) 서류 등 안전 조치

1. 안전점검, 사고 발생시 원활한 식원확인, 인명구조 체르등 위해

- | | |
|------------|--|
| 기쁜 서류 배지요. | |
|------------|--|

1.1. 서류 예시: 작업허가서, 시공계획서, TBM 알지 등.

2. 소규모 현장이라 체계적 관리 어려우니, 최소한 문장에서 작업인원,

작업 환경을 알아야 한다는 내용.

- (11) 그 외: 개인정보(안전모, 안전대) 등 안전 관련 조치 필수.

[illegible]

--	--
